

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2023 год		Оперативный факт за 2023 год		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		
Инвестиционная программа на период с 1 января 2023 года по 30 сентября 2023 года								
1	Строительство линейной части водовода диаметром 1220x12 мм в/в Астрахань-Мангышлак, 1 очередь	объект	2	71 652 088,45		71 652 088,45	-	100%
1.1	Строительство второй нитки водовода "Астрахань-Мангышлак" диаметром 1220x12 мм протяженностью 151 км (участок 56-207 км), в том числе: мобилизация, вынос трассы, подготовительный период, подготовка территории, транспортировка материалов, вдольтрассовый проезд, общестроительные работы, генплан, переустройство существующей ВЛ, реконструкция РРЛ	объект	1	67 860 604,31		67 860 604,31	-	100%
1.2	Вынос участка МВ "Астрахань-Мангышлак" Ø1220x12 мм в обвод п. Бейнеу, в том числе: мобилизация, вынос трассы, подготовительный период, подготовка территории, транспортировка материалов, начало земельных работ, общестроительные работы, генплан.	объект	1	3 791 484,14		3 791 484,14	-	100 %

Предварительные гидроиспытания задвижек малого диаметра на 2-ом Комплексе МВ



Укладка трубы в траншею на ПК1500, 2-ой Комплекс МВ



Земляные работы при устройстве фундаментов на ПК 1878, 3-й Комплекс МВ



Ж/Б работы при устройстве фундаментов для задвижек ДУ 720 на ПК 1443, 2-ой Комплекс



Устройство ВЛ на СКЗ 01, 1-ый Комплекс



Разработка траншеи в месте пересечения с существующим водопроводом на ПК1919



Сварочные работы ЛЧ на ПК 126, «в обвод Бейнеу»

