



Результаты реализации инвестиционной программы за I полугодие 2023 года по участку Кульсары-Тенгиз

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Ед. изм	Утвержденная Инвестиционная программа		Фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы		Откл., абс	Выполнение, %	Примечание
			Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма			
Мероприятия инвестиционной программы в период с 1 апреля 2023 года по 30 июня 2023 года									
	ВСЕГО			812 610		298 988	-513 622	37%	
1.1	Замена магистрального насоса НМ 10000/210	объект	1	350 000	1	298 988	-51 012	85%	Исполнено. Сложилось экономия по результатам тендерных процедур
1.2	Капитальный ремонт трансформатора №1 ТДНТ-40000/110-У1 на ОРУ-110КВ ГВНС Кигач	объект	1	73 805	0	0	-73 805	0%	Проходят тендерные процедуры
1.3	Капитальный ремонт трансформатора №2 ТДНТ-40000/110-У1 на ОРУ-110КВ ГВНС Кигач	объект	1	73 805	0	0	-73 805	0%	Проходят тендерные процедуры
1.4	Замена подпорного насоса Д6300-80 тех.№1	объект	1	315 000	0	0	-315 000	0%	Заключен договор. Планируется доставить в установленные сроки