

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2023 год		Оперативный факт за 2023 год		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		
Инвестиционная программа на период с 1 января 2023 года по 30 сентября 2023 года								
1	Строительство линейной части водовода диаметром 1220х12 мм в/в Астрахань-Мангышлак, 1 очередь	объект	2	71 652 088,45		71 652 088,45	-	100%
1.1	Строительство второй нитки водовода "Астрахань-Мангышлак" диаметром 1220х12 мм протяженностью 151 км (участок 56-207 км), в том числе: мобилизация, вынос трассы, подготовительный период, подготовка территории, транспортировка материалов, вдольтрассовый проезд, общестроительные работы, генплан, переустройство существующей ВЛ, реконструкция РРЛ	объект	1	67 860 604,31		67 860 604,31	-	100%
1.2	Вынос участка МВ "Астрахань-Мангышлак" Ø1220х12 мм в обвод п. Бейнеу, в том числе: мобилизация, вынос трассы, подготовительный период, подготовка территории, транспортировка материалов, начало земельных работ, общестроительные работы, генплан.	объект	1	3 791 484,14		3 791 484,14	-	100 %
Мероприятия инвестиционной программы на период с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года								
1	Строительство линейной части водовода диаметром 1220х12 мм в/в Астрахань-Мангышлак, 1 очередь	объект	2	27 412 686,72		27 341 739,68	-70 947,05	99,9%
1.1	Строительство второй нитки водовода "Астрахань-Мангышлак" диаметром 1220х12 мм протяженностью 151 км (участок 56-207 км), в том числе: мобилизация, вынос трассы, подготовительный период, подготовка территории, транспортировка материалов, вдольтрассовый проезд,	объект	1	17 646 995,48		17 568 647,11	-78 348,37	99,9%

	общестроительные работы, генплан, переустройство существующей ВЛ, реконструкция РРЛ							
1.2	Вынос участка МВ "Астрахань-Мангышлак" Ø1220х12 мм в обвод п. Бейнеу, в том числе: мобилизация, вынос трассы, подготовительный период, подготовка территории, транспортировка материалов, начало земельных работ, общестроительные работы, генплан.	объект	1	9 765 691,24		9 773 092,57	7 401,33	100,1%
2	'ВОС Кульсары. Демонтаж-монтаж РВС 5000м3 №7	объект	1	368 442,57		-	-368 442,57	-
3	'ВНС-8. Демонтаж-монтаж РВС 5000м3 №3	объект	1	483 396,99		31 432,24	-451 964,75	6,5%
4	'Замена закрытого распределительного устройства ЗРУ-6/10кВ, КРУН-6кВ	объект	1	389 398,50		-	-389 398,50	-
5	Замена силового блока ячеек и платы управления ЧРП-10кВ.	объект	1	311 306,84		-	-311 306,84	-
6	ВНС Каражанбас. Капитальный ремонт РВС-10000м3 №3	объект	1	175 070,46		-	-175 070,46	-
7	ВОС Кульсары. Демонтаж-монтаж РВС 5000м3 №2	объект	1	492 340,00		-	-492 340,00	-
8	Капитальный ремонт с заменой внутриванционных трубопроводов ВНС-8	объект	1	1 008 104,67		-	-1 008 104,67	-
9	Замена технологического трубопровода В-40 Ду700 мм от ВНС-8 до ВОС Кульсары	объект	1	751 180,50		-	-751 180,50	-

Устройство сборных плит на дороге 12 для пересечения трубопровода, Комплекс 2



Гидроизоляция водопропускной бетонной трубы на дороге-14 Комплекс 2



Установка привода и корпуса для задвижки Ду1200 компании ЛКУ на 184 км комплекса 3



Монтаж блок-бокса для задвижки Ду1200 компании ЛКУ на 184 км комплекса 3



Сварка труб водозабора в ПК110 Комплекс 4 Бейнеу



Торжественное открытие водовода







«Астрахан-Маңғышлақ»
магистральдық су құбырын күрделі
өндеу жұмыстарының аяқталуына

